

**Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Горэлектросети", млн. рублей без НДС
(представляется ежегодно) за 2014г.**

Утверждаю
руководитель организации

"30" _____ 2014 года
(подпись) _____ М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной по факту ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	52,9298	20,0500	13,8566	15,2584	8,8325	4,1251	-2,6248	-13,09	0	0	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	18,0360	10,7104	6,6680	6,5044	6,5044	2,3607	-2,0392	-19,04	0	0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18,0360	10,7104	6,6680	6,5044	6,5044	2,3607	-2,0392	-19,04	0	0	
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-26 от ул. Студенческая до Лыжной базы	2,8784	2,8784	1,4996	2,4978	2,4978	1,1779	-0,3806	-13,22	0,00	0	Отсутствие оборотных средств из-за свободной цены на потери
2	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-3 от ул. Красноармейская и ТВ ретранслятор	2,5170	2,5170	2,3885	1,2879	1,2879	0,0167	-0,1118	-4,44	0	0	
3	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-6 (отпайка) от м.р. Байат на Улалушинский водозабор	2,0962	2,0962	1,3729	2,3612	2,3612	1,1661	0,2650	12,64	12,64	0	Отсутствие оборотных средств из-за свободной цены на потери
4	Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г. Горно-Алтайска (2этап)	10,5444	3,2188	1,4070	0,3575	0,3575	0,0000	-1,8118	-56,29	0	0	Отсутствие оборотных средств из-за свободной цены на потери
1.2	Создание систем противопожарной и режимной автоматики	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	
2	Новое строительство	20,1408	4,3816	2,1380	3,2450	1,2601	1,3060	-1,1366	-25,94	0	0	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	
2.2	Прочее новое строительство	20,1408	4,3816	2,1380	3,2450	1,2601	1,3060	-1,1366	-25,94			
1	Строительство КТПН 2*630 (хирургический корпус ТП-93, аварийная предписание технадзора)	1,2300	1,2300	1,2602	1,2600	1,2601	0,0000	0,0300	2,44	0,0300	0	
2	Строительство 2-ух цепной ЛЭП 10 кВ от РТП-1 "Сигнал" до РП-3	18,9108	3,1516	0,8778	1,9850	0,0000	1,3060	-1,1666	-37,02	0	0	Отсутствие оборотных средств из-за свободной цены на потери
3	Прочие инвестиции	0,4130	0,4130	0,6096	1,0680	1,0680	0,4584	0,6550	158,60	0	0	
3.1	Приобретение автотехники	0,4130	0,4130	0,6096	1,0680	1,0680	0,4584	0,6550	158,60	0	0	
1	УАЗ-396255 (05 дежурка)	0,4130	0,4130	0,4130	0,4130	0,4130	0,0000	0,0000	0	0	0	
2	УАЗ-29891	0,0000	0,0000	0,0983	0,3275	0,3275	0,2292	0,3275	0	0	0	Участие в программе утилизации (скидка 0,12 млн.руб)
3	УАЗ-29891	0,0000	0,0000	0,0983	0,3275	0,3275	0,2292	0,3275	0	0	0	Участие в программе утилизации (скидка 0,12 млн.руб)
<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	14,3400	4,5450	4,4410	4,4410	0,0000	0,0000	-0,1040	-4,85	0	0	
1	Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г. Горно-Алтайска (2этап) оплата процентов	0,0000	2,1450	2,0410	2,0410	0,0000	0,0000	-0,1040	-4,85	0,0000	0	по факту начисления
2	Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г. Горно-Алтайска (2этап) возврат тела кредита	14,3400	2,4000	2,4000	2,4000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.