

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 866/10 от 20 июля 2016 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

| №№<br>п/п                          | Дисп. №<br>линии | Дата     | Время |       | Тип работы<br>защиты  | Время<br>простоя | Причина<br>отключения   |
|------------------------------------|------------------|----------|-------|-------|-----------------------|------------------|---|
|                                    |                  |          | Откл. | Вкл.  |                       |                  |   |
| Аварийные отключения в сетях 10 кВ |                  |          |       |       |                       |                  |   |
| 1                                  | Л 2-19           | 23.05.16 | 09-58 | 10-38 | ТО                    | 40 мин           | Не<br>санкционирова<br>нные работы на<br>ведомственной<br>ТП-250    |
| 2                                  | Л 1-5            | 07.06.16 | 08-50 | 08-51 | МТЗ                   | 1 мин            | На КТП-172<br>слетел изолятор                                       |
| 3                                  | Л 4-20           | 10.06.16 | 08-10 | 08-30 | МТЗ                   | 20 мин           | Шквалистый<br>порыв ветра   |
| 4                                  | Л 19-21          | 10.06.16 | 18-26 | 20-38 | ТО                    | 2 часа<br>12 мин | Пробой<br>подвесного<br>изолятора ВЛ                                |
| 5                                  | Л19-17           | 10.06.16 | 18-26 | 18-47 | ТО                    | 21 мин           | Шквалистый<br>порыв ветра   |
| 6                                  | Л 2-12           | 14.06.16 | 10-50 | 11-13 | ТО                    | 23 мин           | Не<br>санкционирова<br>нные земляные<br>работы ООО<br>«РАСТ»        |
| 7                                  | КТП-172          | 15.06.16 | 02-16 | 04-22 | -                     | 2 часа<br>57 мин | Пробой двух<br>проходных<br>изоляторов,<br>отгорел шлейф<br>РЛНД-10 |
| 8                                  | Л 1-26           | 15.06.16 | 10-58 | 11-58 | Отключена<br>аварийно | 1 час            | Ремонт<br>подвижного<br>ножа и шлейфа<br>РЛНД-10<br>ГКТП-161        |
| 9                                  | Л 1-26           | 19.06.16 | 11-03 | 13-58 | МТЗ                   | 2 часа<br>55 мин | Обрыв двух<br>проводов ВЛ в<br>результате<br>удара молнии           |

Плановые отключения в сетях 10 кВ

|    |                                    |          |       |       |  |                  |  |
|----|------------------------------------|----------|-------|-------|--|------------------|--|
| 1  | Л 1-6                              | 24.05.16 | 10-00 | 11-00 |  | 1 час            | Ремонт ТП                                  |
| 2  | ВЛ-10<br>кВ ТП-<br>117-<br>ГКТП-24 | 27.05.16 | 09-00 | 12-00 |  | 3 часа           | Перетяжка<br>провода ВЛ                    |
| 3  | Л 19-18                            | 31.05.16 | 09-00 | 12-00 |  | 3 часа           | Врезка вновь<br>построенного<br>участка ВЛ |
| 4  | ГКТП-<br>157                       | 02.06.16 | 09-00 | 11-00 |  | 2 часа           | Ревизия<br>оборудования                    |
| 5  | ТП-27                              | 03.06.16 | 13-30 | 16-00 |  | 1 ч 30м          | Ревизия<br>оборудования                    |
| 6  | Л 1-5                              | 08.06.16 | 09-00 | 11-00 |  | 2 часа           | Замена<br>поврежденной<br>опоры ВЛ         |
| 7  | РП-3<br>1 с.ш.                     | 09.06.16 | 09-00 | 11-30 |  | 2 часа<br>30 мин | Ревизия<br>оборудования                    |
| 8  | ТП-1                               | 09.06.16 | 09-00 | 12-00 |  | 3 часа           | Монтаж щита<br>учета                       |
| 9  | Л 3-19                             | 16.06.16 | 09-00 | 12-00 |  | 3 часа           | Замена<br>трансформаторов<br>тока          |
| 10 | ТП-1                               | 16.06.16 | 09-00 | 12-00 |  | 3 час            | Монтаж щита<br>учета                       |
| 11 | Л 3-19                             | 17.06.16 | 09-00 | 12-00 |  | 3 часа           | Заводка КЛ-10 кВ                           |

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:  
И.о. начальника АДС  
Догадин В.А.  
Тел. 6-46-96