## Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей МУП «ГОРЭ ПЕКТРООБЕТЕ

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06. ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБРФ № 8558 г. Горно-Алтайск БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 4751 от 20-11 2019 г.

Комитет по тарифам Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

| №<br>п/п | Диспетчерский<br>№                 | Дата     | Время |         | Тип<br>работы<br>защиты | Время<br>простоя | Причина<br>отключения  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------|----------|-------|---------|-------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|          | Аварийные отключения в сетях 10 кВ |          |       |         |                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1        | Л 1-28                             | 24.10.19 | 14-14 | 14-47   | «Земля»                 | 33 мин           | Пробой изолятора   |  |  |  |  |  |  |
| 2        | Л 4-17                             | 24.10.19 | 15-54 | - 17-30 | «Земля»                 | 1 часа 26 мин    | Пробой изолятора   |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Л 1-28                             | 25.10.19 | 18-53 | 19-28   | «Земля»                 | 35 мин           | Пробой изолятора<br>10 кВ  |  |  |  |  |  |  |
| 4        | Л 1-14                             | 27.10.19 | 06-15 | 06-30   | «Земля»                 | 15 мин           | Пробой изолятора   |  |  |  |  |  |  |
| 5        | Л-19-8                             | 07.11.19 | 11-37 | 11-44   | MT3                     | 7 мин            | H\y  |  |  |  |  |  |  |
| 6        | Л-19-8                             | 09.11.19 | 07-09 | 07-34   | ТО                      | 25 мин           | Пробой 2 проходных изоляторов на КТП-135, попадание птицы на изоляторы |  |  |  |  |  |  |
| 7        | Л-4-14                             | 16.11.19 | 20-42 | 21-46   | ТО                      | 1 час 4 мин      | Пробой КЛ-10кВ<br>218-1-188-5  |  |  |  |  |  |  |

Плановые отключения в сетях 10 кВ

| 1  | Л-1-6   | 23.10.19  | 14-00 | 17-00 | _ | 3 ч        | Установка опор              |
|----|---------|-----------|-------|-------|---|------------|-----------------------------|
| 2  | Л-19-20 | 24.10.19  | 09-00 | 12-00 | _ | 3 ч        | Установка опор              |
| 3  | Л-19-20 | 25.10.19  | 09-00 | 12-00 | - | 3 ч        | Установка опор              |
| 4  | Л 2-3   | 29.10.19  | 09-00 | 12-00 | - | 3 ч        | Перетяжка провода           |
| 5  | Л 19-20 | 29.10.19  | 09-00 | 12-00 |   | 3 ч        | Реконструкция линии         |
| 6  | Л 1-6   | 29.10.19  | 13-00 | 16-00 | - | 3 ч        | Реконструкция линии         |
| 7  | Л 19-20 | 30.10.19  | 09-00 | 12-00 | - | 3 ч        | Реконструкция линии         |
| 8  | Л-19-20 | 31.10.19  | 09-00 | 12-00 | - | 3 ч        | Реконструкция линии         |
| 9  | Л 1-25  | 31.10.19  | 09-00 | 12-00 | - | 3 ч        | Реконструкция линии         |
| 10 | Л 19-7  | 01.11.19  | 09-00 | 12-00 | - | 3 ч        | Перетяжка провода           |
| 11 | Л-19-27 | 06.11.19  | 09-00 | 14-00 | - | 5 ч        | Замена А-опоры              |
| 12 | Л-1-6   | 14.11.19. | 09-00 | 10-00 | - | lч         | Демонтаж, монтаж<br>провода |
| 13 | Л-19-21 | 15.11.19. | 09-00 | 10-00 | • | lч         | Демонтаж ГКТП<br>10/0,4кВ   |
| 14 | Л 1-25  | 19.11.19  | 09-00 | 11-00 | - | 2 ч        | Установка опор              |
| 15 | Л 19-8  | 19.11.19  | 13-30 | 16-00 | - | 2 ч 30 мин | Врезка новой ТП             |

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил: Начальник АДС Петунин С.Н. Тел. 6-46-96