

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
БИК 048405602, корр./счет 3010181030000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1902 от 20.08 2019 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 19-8	21.07.19	10-33	11-06	ТО	33 мин	Кот забрался на шины подстанции ТП-251
2	Л 19-8	21.07.19	12-22	13-17	ТО	55 мин	Неисправность выключателя нагрузки
3	Л 19-18	29.07.19	10-40	10-58	МТЗ	18 мин	Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией
4	Л 1-3	29.07.19	17-28	20-50	МТЗ	2 ч 56 мин	Обрыв ВЛ-10кВ
5	Л 19-24	29.07.19	17-41	19-07	ТО	1 ч 26 мин	Пробой опорного изолятора РП-1
6	Л 1-28	29.07.19	18-00	18-14	ТО	14 мин	Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией
7	Л 19-7	01.08.19	12-56	14-01	ТО	1 ч 5 мин	Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией
8	Л 4-17	05.08.19	20-08	21-35	«Земля»	1 час 27 мин	Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организации.
9	Л 1-4	07.08.19	14-52	15-15	ТО	23 мин	Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организации.
10	Л 5-12	13.08.19	07-00	07-19	МТЗ	19 мин	В КТП-166 сгорели 3 в/в вставки.
11	Л 19-20	16.08.19	20-07	20-46	МТЗ	39 мин	Пробой разрядника в КРН
12	Л 19-8	19.08.19	20-38	23-16	«Земля»	2 ч 38 мин	Обрыв провода на ВЛ 10 кВ

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-17 от ТП-76 до РП-1	23.07.19	09-00	10-00	-	1 ч	Разборка шлейфов
2	Л 19-8	24.07.19	09-00	12-00	-	3 ч	Вырубка зарослей, сборка шлейфов ТП-251
3	Л 19-17 от ТП-99 до ТП-76	31.07.19	09-00	10-00	-	1 ч	Разборка шлейфов
4	Л 19-8	01.08.19	09-00	12-00	-	3 ч	Установка опор, монтаж провода
5	Л 1-6	02.08.19	09-00	12-00	-	1 ч	Замена траверсы
6	Л 1-3	08.08.19	09-00	12-00	-	3 часа	Ремонт кровли ТП-84
7	Л 1-26	14.08.19	09-00	11-00	-	2 часа	Замена РЛНД-10 ГКТП-111.
8	Л 19-6	15.08.19	09-00	11-00	-	2 часа	Врезка новой ГКТП-303.

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96