## Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06. ИНН 040000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Иех 2009 от 19 12. 2018 г.

Комитет по тарифам Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

<b>№</b> п/п	Диспетчерский <b>№</b>	Дата	Время		Тип работы	Время	Причина
			Откл.	Вкл.	защиты	простоя	отключения
		Авар	ийные с	тключен	ния в сетях 1	0 кВ	
1	Л 19-20	24.11.18	21-45	23-01	ТО	1 час 16 мин	Штормовой ветер, КЗ на ВЛ
2	Л 19-24	24.11.18	21-48	09-37	МТ3	11 часов 49 мин	Штормовой ветер, падение опоры 10 кВ
3	Л 19-17	24.11.18	21-48	09-35	«Земля»	11 часов 47 мин	Штормовой ветер, обрыв провода на ВЛ 10 кВ
4	Л 1-3	24.11.18	21-48	00-21	«Земля»	2 часа 33 мин	Штормовой ветер, обрыв провода на ВЛ 10 кВ Л 19- 17
5	Л 5-12	24.11.18	21-48	01-27	MT3	3 часа 39 мин	Штормовой ветер, КЗ на ВЛ
6	Л 1-25	24.11.18	21-48	22-51	МТ3	1 ч 3 мин	Штормовой ветер, КЗ на ВЛ
7	Л 2-3	24.11.18	21-48	00-11	МТ3	2 часа 23 мин	Штормовой ветер, КЗ на ВЛ
8	Л 1-21	24.11.18	21-48	02-05	ТО	4 часа 17 мин	Штормовой ветер, КЗ на ВЛ
9	Л 4-20	24.11.18	21-48	00-31	МТ3	2 часа 43 мин	Штормовой ветер, КЗ на ВЛ
10	Л 4-1	24.11.18	21-48	22-58	МТ3	1 час 10 мин	Штормовой ветер, КЗ на ВЛ
-11	Л 5-1	25.11,18	_00-35	15-12	Неполнофаз- ный режим работы ВЛ	14 часов 37 мин	Штормовой ветер, обрыв провода на ВЛ 10

## Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-24	22.10.18	09-00	11-00	-	2 ч	Перетяжка провода
2	Л1-3	30.10.18	09-00	10-00	-	1 час	Подключения КЛ-10 кВ
3	Л19-17	14.11.18	09-00	12-00	-	3 часа	Расчистка трассы ВЛ
4	Л19-18	14.11.18	09-00	12-00	•	3 часа	Расчистка трассы ВЛ
5	Л 1-25	23.11.18	09-00	10-00	-	1 час	Врезка новой ТП
6	Л1-5 Л1-6	27.11.18	14-00	15-00	-	1 часа	Ремонт кровли ТП-32
7	Л1-26	28.11.18	09-00	11-00	-	2 часа	Ремонт РЛНД-10 ГКТП-242
8	Л 4-20	10.12.18	13-30	17-00	-	3 часа	Установка А-опоры
9	Л 4-20	14.12.18	13-30	16-30	-	3 часа	Врезка нового участка ВЛЗ- 10 кВ

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков.

Подготовил: Начальник АДС Петунин С.Н. Тел. 6-46-96