Горно–Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 1452 от 20.08. 2018 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 19-20	19.07.18	14-23	14-27	ТО	4 мин	Причина не установлена.
2	Л 1-21	23.07.18	09-00	09-30	МТЗ	30 мин	Неисправность в сетях МРСК ячейки №21 ПС-1 «Сигнал».
3	Л 1-29	24.07.18	05-50	06-13	-	23 мин	Неисправность в сетях МРСК РЗА ячейки № 29 ПС-1 «Сигнал».
4	Л 4-20	24.07.18	11-27	12-03	ТО	30 мин	Несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ
5	Л 1-26	24.07.18	13-41	14-54	МТЗ	1 час 13 мин	Пробой вводного КЛ-10 кВ ГКТП-232
6	Л 5-1	28.07.18	13-08	13-15	Выведена аварийно	7 мин	Заявка ООО «Сибкапстрой»
7	Л 4-20	29.07.18	07-44	08-00	ТО	16 мин	Пробой опорного изолятора 10 кВ ГКТП-41
8	Л 1-26	24.07.18	17-16	18-10	Выведена аварийно	54 мин	Подключение резервного КЛ-10 кВ ГКТП-232
9	Л 4-20	31.07.18	07-10	07-25	МТЗ	15 мин	н/у
10	Л 4-20	01.08.18	08-00	08-50	МТЗ	50 мин	н/у
11	ГКТП-41	01.08.18	08-00	11-00	Выведена аварийно	3 часа	Ревизия оборудования
12	ГКТП-46	03.08.18	09-55	10-35	Выведена аварийно	40 мин	Ревизия оборудования
13	Л 5-12	05.08.18	15-50	16-10	МТЗ	20 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
14	Л 1-2	08.08.18	05-26	05-56	МТЗ	30 мин	Пробой КЛ-10 кВ 144-14
15	Л 19-20	08.08.18	07-23	07-53	МЗ	30 мин	Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-91
16	Л 19-20	08.08.18	13-41	14-12	Выведена аварийно	31 мин	Замена изолятора РЛНД-10 КТП-91

17	Л 5-27	09.08.18	17-29	18-07	ТО	38 мин	При земляных работах, проводимых частным лицом, поврежден КЛ-10кВ
18	Л 5-7	13.08.18	8-15	9-05	МТЗ	50 мин	Гроза, дождь
19	Л 4-1	13.08.18	21-36	22-19	-	45 мин	Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-73

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	ТП-62	17.07.18	09-00	16-00	-	7 часов	Монтаж нового оборудования
2	ТП-106	18.07.18	09-00	12-00	-	3 часа	Ревизия оборудования.
3	ГКТП-157	19.07.18	09-00	12-00	-	3 часа	Ревизия оборудования.
4	Л 19-9	26.07.18	09-00 16-00	10-00 17-00	-	2 часа	Разборка-сборка шлейфов.
5	ГКТП-94	26.07.18	09-00	17-00	-	8 часов	Замена А-опоры.
6	ГКТП-157	27.07.18	09-00 16-00	10-00 17-00	-	2 часа	Разборка-сборка шлейфов.
7	ГКТП-94	27.07.18	09-00	17-00	-	8 часов	Замена А-опоры.
8	ГКТП-92 фидер №2	27.07.18	11-15	18-13	-	6 часов 58 мин	Работа на ВЛ-0,4 кВ
9	КТП-191 ф-р №2	30.07.18	09-00	16-00	-	7 часов	Демонтаж учетов
10	ГКТП-222 ф-р № 1, №3.	31.07.18	09-00	16-00	-	7 часов	Демонтаж учетов
11	КТП-53	01.08.18	09-00	11-00	-	2 часа	Ревизия оборудования
12	Л 1-6	01.08.18	12-00	14-00	-	2 часа	Работа на ВЛ-10кВ
13	Л 1-27	01.08.18	10-00	15-00	-	5 ч	Врезка новой ТП
14	Л 5-1	02.08.18	10-00	18-00	-	8 часов	Заявка ООО «Сибкапстрой»
15	Л 5-1	03.08.18	11-06	13-19	-	2 часа 13 мин	Заявка ООО «Сибкапстрой»
16	ГКТП-92 ф-р №1	03.08.18	12-00	13-45	-	1 час 45 мин	Работа на ВЛ-0,4 кВ
17	ГКТП-279	07.08.18	09-00	11-30	-	2 часа 30 мин	Ревизия оборудования
18	ГКТП-36	07.08.18	13-30	16-00	-	2 часа 30 мин	Ревизия оборудования
19	ТП-146	08.08.18	09-00	12-00	-	3 часа	Ревизия оборудования
20	ГКТП-109	08.08.18	09-00	12-00	-	3 часа 20 мин	Демонтаж, монтаж ГКТП
21	ТП-23 фидер №8, №14	09.08.18	09-00	12-00	-	3 часа	Работа на ВЛ-0,4 кВ
22	ТП-68	09.08.18	13-30	15-30	-	2 часа	Ревизия оборудования
23	Л 4-20	10.08.18	09-00	12-00	-	3 часа	Расчистка трассы
24	ТП-60	10.08.18	09-00	12-00	-	3 часа	Ревизия оборудования

25	ТП-96	14.08.18	13-30	15-30	-	2 часа	Ревизия оборудования
26	Л 1-5	15.08.18	9-00	12-00	-	3 часа	Врезка РЛНД «Закольцовка»
27	КТП-131	15.08.18	9-00	16-00	-	7 часов	Монтаж новой ГКТП-131

Главный инженер МУП «Горэлектросети» А. Г. Большаков.

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96